


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI**  
**SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


**Obra:** COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGO DE VEÍCULOS

**Área:** 210M<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	Serviços Iniciais	9,56	9.349,54	40,00%	30,00%	30,00%
2.0	Infraestrutura	10,38	10.152,34	40,00%	30,00%	30,00%
3.0	Estrutura Metálica-Pilares	20,70	20.255,99	50,00%	50,00%	
4.0	Estrutura Metálica- Viga de Contorno	12,92	12.643,35	50,00%	50,00%	
5.0	Estrutura Metálica- Tesouras Metálicas	20,40	19.956,95	50,00%	50,00%	
6.0	Estrutura Metálica- Terças	7,88	7.704,92			100,00%
7.0	Cobertura Metálica- Telhado e Laterais	18,17	17.776,90			100,00%
8.0	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,00</b>	<b>97.839,99</b>			

Barra do Quaraí, 17 de Maio de 2022

  
**Claudio Covolo - Engº Civil**  
CREA RS 008.610

  
**Maher Jaber Mahmud**  
Prefeito Municipal