



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ORLA DO RIO QUARAÍ

Área: 940,51 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	Administração Local	5,75	17.461,15	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2.0	Canteiro de Obras	4,35	13.213,12	100,00%			
3.0	Serviços Iniciais	2,13	6.470,71	100,00%			
4.0	Calçadas de concreto simples FCK=20mpa E= 10cm e bancos	31,37	95.184,76	50,00%	50,00%		
5.0	Meio Fio de Concreto	5,08	15.417,88		50,00%	50,00%	
6.0	Escada de concreto armado fck=20mpa	2,13	6.460,58		20,00%	80,00%	
7.0	Rampa de concreto armado 125m ²	8,09	24.539,00			50,00%	50,00%
8.0	Mirante 100,51m ²	29,10	88.315,56			50,00%	50,00%
9.0	Iluminação	11,07	33.602,55				100,00%
10	Mirante: Pintura de grade de proteção, pilares, vigas superiores e pérgulas	0,67	2.032,80		20,00%	40,00%	40,00%
11	Rampa de Acessibilidade	0,25	764,16				100,00%
12	TOTAL ACUMULADO	100,00	303.462,27				

Barra do Quaraí, 02 de Dezembro de 2022.

Eng. Civil **CLAUDIO COVOLO**
CREA-RS 008610