



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Área: 3.062M²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	Serviços Iniciais	7,64	38.208,60	32,49%	32,74,%	34,77%
2.0	Terraplanagem	1,24	6.200,33	100,00%		
3.0	Pavimentação de vias urbanas	66,51	332.541,72	25,79%	35,99%	38,23%
4.0	Meio fio de concreto	9,41	47.026,98	21,72%	39,14%	39,14%
5.0	Sinalização vertical	2,20	11.008,05			100,00%
6.0	Calçadas de concreto simples FCK=20 mpa	13,01	65.034,76	23,72%	38,14%	38,14%
8.0	TOTAL ACUMULADO	100,00	500.020,44			

Barra do Quaraí, 31 de Janeiro de 2023

Claudio Covolo - Engº Cível
CREA RS 008.610

Maher Jaber Mahmud
Prefeito Municipal